

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายศิริ ชาญคง - บ้านนางทองจันทร์ ปิตะบุตร บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๖๗,๐๐๐	๖๖,๕๐๐	๕๐๐	๒๑-ส.ค.-๖๘	๒๐-ต.ค.-๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางคำบง ภูคงเขียน-บ้านนางด้อมชัยยุทธ บ้านหนองบ่อหมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๕๖,๐๐๐	๒๕๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖-ส.ค.-๖๘	๒๔-พ.ย.-๖๘	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางศรีมร ช่อโนนแดง-บ้านนางคำปอน อุดรศรี บ้านหนองบ่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๐๘,๐๐๐	๑๐๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	๒๓-พ.ย.-๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากโรงสีชุมชนช่วงนายนายคำมูล รัตมี-ไร่นางหนูฤทธิ์ นนทวิวิท หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๗-ส.ค.-๖๘	๖-ต.ค.-๖๘	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายบัญชา ใจมล-บ้านนายคณิต แจ้งเขว่า บ้านซบช่องแมว หมู่ที่ ๗ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๙๙,๐๐๐	๒๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๑-ส.ค.-๖๘	๒๐-ต.ค.-๖๘	
๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายอนัน รุจาคม - หนองโสมงเหนือ) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๗๑,๐๐๐	๔๗๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๘-ก.ย.-๖๘	๗-ธ.ค.-๖๘	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ (จากทางหลวง ๒๒๕ - บ้านนายสุวิทย์ แสนภูมิ) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๙๑,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	๒๓-พ.ย.-๖๘	
๘	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายทางหลวง ๒๒๕ - โกดังร้าน ป.เจริญทรัพย์ บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๘๐,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๑-มิ.ย.-๖๘	
๙	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านหนองโสมงเหนือ ม.๘ ซอย ๔ (ช่วงบ้านนางสาคร ภิรมย์ศรี - บ้านนายบัววัง ข้าเขว่า) หมู่ที่ ๘ บ้านหนองโสมงเหนือ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว่า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๘๙,๐๐๐	๑๘๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๑-มิ.ย.-๖๘	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๐	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ ๗๕-๐๐๖ บ้านหนองแวง - บ้านโนนเสาเล้า (ช่วงหน้าวัดบ้านโนนเสาเล้า - บ้านนายเล้า ถิ่นซีลอง) หมู่ที่ ๓ บ้านโนนเสาเล้า ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ				๔๐๐,๐๐๐	-	๔๐๐,๐๐๐			โอนลด ๔๐๐,๐๐๐
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ซอย ๑ (จาก ทล. ๒๒๕-บ้านนายบุญธรรม สวัสดิ์ชัย) ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๑-มิ.ย.-๖๘	
๑๒	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ ๘ - หนองแวง หมู่ที่ ๕ (ช่วงบ้านแม่สุวรรณ ยงชัย-บ้านแม่สมพิศ โลมะบุตร บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๐๐,๐๐๐	๓๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๘	๒๑-เม.ย.-๖๘	
๑๓	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางบ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ ๓ ซอย ๑๔ บ้านโนนเสาเล้าหมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๖๙,๐๐๐	๒๖๗,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๘-พ.ย.-๖๘	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๔	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางบ้านโนนเสา เล้าหมูที่ ๓ ซอย ๕ (หน้าร้านค้า) บ้านโนนเสาเล้าหมูที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๓๑,๐๐๐	๑๒๙,๕๐๐	๑,๕๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๒-พ.ย.-๖๘	

๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

๓.๑ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลโนนแดง	✓			๑๕๐,๐๐๐	๑๔๔,๓๘๐	๕,๖๒๐	๒๔-ธ.ค.-๖๘	๒๔-ธ.ค.-๖๘	
๒	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุ			✓	๔๖,๕๐๐	-	๔๖,๕๐๐			ไม่เบิกจ่าย
๓	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญล้อมข้าวใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑-ก.พ.-๖๘	๕-ก.พ.-๖๘	
๔	โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)			✓	๓,๐๐๐		๓,๐๐๐			ไม่เบิกจ่าย

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่			✓	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-	-	ไม่เบิกจ่าย
๒	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลโนนแดง	✓			๘๐,๐๐๐	๖๔,๓๐๐	๑๐,๗๐๐	๑-มิ.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๓	โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตห่างไกลจากภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ	✓			๔๖,๕๐๐	๔๔,๗๐๐	๑,๘๐๐	๑๑-เม.ย.-๖๘	๑๑-เม.ย.-๖๘	

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	✓			๑๐,๐๐๐	๕,๒๘๔	- ๕,๒๘๔	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๒	โครงการจัดนิทรรศการและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย				๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	✓			๔๙,๓๐๐	๔๙,๓๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	✓			๒๙๗,๖๗๕	๒๓๗,๐๖๐	๖๐,๖๑๕	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	✓			๙,๘๐๐	๖,๘๖๐	๒,๙๔๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	

๓.๓ แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	✓			๖,๕๐๐	๔,๕๕๐	๑,๙๕๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘		
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)	✓			๔,๐๐๐	๒,๘๐๐	๑,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘		
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	✓			๕,๘๐๐	๔,๐๖๐	๑,๗๔๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘		
๙	ประเพณีวัสดุงานบ้านงานครัว	✓			๕๑๗,๙๐๐	๕๒๓,๑๐๖.๑๐	- ๕,๒๐๖	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘		
๑๐	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	✓			๑,๐๑๒,๐๐๐	๙๑๙,๖๐๐	๙๒,๔๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘		

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จฯ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓			๔๐,๐๐๐	๓๓,๘๗๕	๖,๑๒๕	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๒	โครงการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่นๆ	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๕	๒๕	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพทางแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล	✓			๑๐,๐๐๐	-	๑,๐๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๔	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๕	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๖	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๗	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	

๓.๔ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๘	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๙	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๑๐	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๑๑	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๑๒	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข(คณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙)	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	

๓.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	✓			๘,๐๐๐	๗,๐๕๕	๙๔๕	๑๗-ก.พ.-๖๘	๑๗-ก.พ.-๖๘	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพการแปรรูปอาหาร	✓			๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๒๑-มี.ค.-๖๘	๒๑-มี.ค.-๖๘	
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๗-ส.ค.-๖๘	๗-ส.ค.-๖๘	
๔	โครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัย	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๔,๙๒๑	๒๔,๙๒๑	

๓.๖ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ				๑๐,๐๐๐		-	-	-	โอนลด ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	✓			๑๘๐,๐๐๐	๑๕๒,๖๗๕	๓๒๕	๒๔,๙๑๕	๒๔,๙๑๗	โอนเพิ่ม ๘๐,๐๐๐ โอนลด ๒๗,๐๐๐
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม			✓	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐	-	-	โอนลด ๒๐,๐๐๐
๔	โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ			✓	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			ไม่เบิกจ่าย

๓.๗ แผนงานงบกกลาง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๙๓๐,๐๐๐	๘,๘๖๔,๓๐๐	๓,๕๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนลด ๖๒,๒๐๐
๒	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	✓			๓,๕๕๐,๐๐๐	๓,๔๘๗,๘๐๐	๖๒,๒๐๐	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนานุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

๔.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีความสุข	✓			๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๘๔	๗๑๖	๑๕-พ.ค.-๖๘	๑๕-พ.ค.-๖๘	
๒	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	✓			๕,๐๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙-ม.ค.-๖๘	๑๒-ม.ค.-๖๘	
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ)	✓			๓๐,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	๓-ก.ค.-๖๘	๑๖-ก.ค.-๖๘	
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	✓			๖,๔๐๐	๖,๓๙๐	๑๐	๓๐-พ.ค.-๖๘	๓๐-พ.ค.-๖๘	โอนเพิ่มตั้งจ่ายรายการใหม่

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	✓			๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-	๑-ก.ค.-๖๘	๓๐-ก.ย.-๖๘	โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล	✓			๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๒-เม.ย.-๖๘	๒๕-เม.ย.-๖๘	
๓	โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน			✓	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			ไม่เบิกจ่าย

๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๔	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง			✓	๙๑,๐๐๐		-	-	-	โอนลด ๙๑,๐๐๐
๕	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหารสมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและประชาชนอบต.โนนแดง	✓			๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๙๕	๕	๒-ก.ค.-๖๘	๒-ก.ค.-๖๘	
๖	สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	✓			๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	๑-ต.ค.-๖๗	๓๐-ก.ย.-๖๘	

๕.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการ ๑ ท้องถิ่น ๑ ชุมชนยั่งยืน	✓			๓๐,๐๐๐	๗๕๐	๙,๒๕๐	๑๗-มิ.ย.-๖๘	๒๓-มิ.ย.-๖๘	โอนลด ๒๐,๐๐๐

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘) เงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑	โครงการขุดวางท่อระบายน้ำ ถนนสายท่ากระปือ - บ้านห้วยบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๓๕,๐๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘-เม.ย.-๖๘	๒-มิ.ย.-๖๘	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านโนนแดง หมู่ ๒ ซอย ๒๗ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๒๖,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๘-ก.พ.-๖๘	๗-พ.ย.-๖๘	
๓	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซย.ถ.๗๕-๐๐๖ สายบ้านหนองแวง - บ้านโนนเสาเล้า (ทั้งสองฝั่ง) บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๗๕,๐๐๐	๔๓๓,๐๐๐	๔๒,๐๐๐	๑๖-ต.ค.-๖๘	๑๕-ธ.ค.-๖๘	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จากหน้าศาลากลางบ้าน(ฝั่งตรงข้าม) - บล้อระบายน้ำบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๘๘,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๐,๐๐๐	๒๕-ส.ค.-๖๘	๒๓-พ.ย.-๖๘	
๕	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนข้างวัดกลางโนนแดง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๙๔,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑๔,๐๐๐	๔-ก.ย.-๖๘	๓-พ.ย.-๖๘	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๖	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านซับช่องแมว ม.๗ สายกลางบ้าน (ช่วงปากทางเข้าหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๗ บ้านซับช่องแมว ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๖๐,๐๐๐	๔๕๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐-มิ.ย.-๖๘	๒๘-ก.ย.-๖๘		
๗	โครงการระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง ดำเนินการระบบไฟฟ้าแรงต่ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	✓			๑๖๔,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๗-มิ.ย.-๖๘	๒๖-ส.ค.-๖๘		
๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสาย ทข.๓๐๐๗ - สองพี่น้อง - ทางหลวง ๒๒๕ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๖๐,๐๐๐	๑๕๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔-มิ.ย.-๖๘	๘-ส.ค.-๖๘		
๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายมูลนิธิชัยพัฒนา - โคกประดู่ - โสภผั๊กหวาน บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๒๕,๐๐๐	๑๒๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘-ก.พ.-๖๘	๗-พ.ย.-๖๘		
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ถนนสายหลังลานมัน บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๓๘,๐๐๐	๔๓๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๗-เม.ย.-๖๘	๑-มิ.ย.-๖๘		

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนน ซย.ถ.๓๕-๐๑๘ สายบ้านโนนเสาเล้า - บ่อขยะ - ท่ากกตูม บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๒๖,๐๐๐	๒๑๕,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	๑๘-มิ.ย.-๖๘	๒-มิ.ย.-๖๘		
๑๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายร่องเชือก - ห้วยยางแล้ง บ้านโนนเสาเล้า ม.๓ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๕๑,๐๐๐	๒๔๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔-มิ.ย.-๖๘	๘-ส.ค.-๖๘		
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ซย.ถ.๓๕-๐๑๔ บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ - นองห่อข้าว บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๑๒,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๔-มิ.ย.-๖๘	๘-ส.ค.-๖๘		
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนสายวังหิน - วนายถาวร บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๒,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๘-มิ.ย.-๖๘	๑-มิ.ย.-๖๘		
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง ถนนบ้านหนองโสมงเหนือ ม.๘ ซอย๒๓ บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๗๕,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖-มิ.ย.-๖๘	๑๐-ส.ค.-๖๘		

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายห้วยปากขาด - โคกสูง (ดำเนินการนอกเขต) บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๑๓,๐๐๐	๑๑๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘-เม.ย.-๖๘	๒-มิ.ย.-๖๘	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายศูนย์เรียนรู้หม่อนไหมมูลนิธิชัยพัฒนา-โคกประตู-โสภักหวาน หมู่ที่ ๒ บ้านโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๖๗,๐๐๐	๔๖๔,๐๐๐	๓,๐๐๐	๘-ส.ค.-๖๘	๖-พ.ย.-๖๘	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านนายบัวพันธุ์ ผุดผ่อง หมู่ที่ ๔ บ้านเจริญผล ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๘๗,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑-ต.ค.-๖๘	๒๐-ธ.ค.-๖๘	
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตถนนทางหลวง ๒๒๕-ถนนซีบน(ข้างเซเว่น) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองแวง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๓๔,๐๐๐	๓๓๑,๐๐๐	๓,๐๐๐	๕-ก.ย.-๖๘	๔-พ.ย.-๖๘	
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ			✓	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	๑,๑๘๘,๐๐๐			ยังไม่เบิกจ่าย

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคสล. ถนนบ้านหนองบ่อ ม. ๖ ซอย ๑๒ นายสุชาติ เสมา ถึงบ้านนางสุดโฉม ศิริสัจจัง หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๓๑,๐๐๐	๑๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๑-ต.ค.-๖๘	๒๐-ธ.ค.-๖๘	
๒๒	โครงการก่อสร้างห้องน้ำอังก์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง			✓	๔๙๐,๐๐๐	-	๔๙๐,๐๐๐			ยังไม่เบิกจ่าย
๒๓	โครงการปรับปรุงประตูและถนน คสล. ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๒๒,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๘	๑๐-พ.ย.-๖๘	
๒๔	โครงการปรับปรุงหอประชุมอังก์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๗๙,๐๐๐	๔๗๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๘-ต.ค.-๖๘	๒๗-ธ.ค.-๖๘	
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านหนองแวง ม. ๕ ซอย๓/๒ บ้านนายไร่ เหมชัย บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๒๘,๐๐๐	๑๒๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๙-ก.ย.-๖๘	๘-ธ.ค.-๖๘	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนางพิง มุ่งสมศรี บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๐๓,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑๑-ก.ย.-๖๘	๑๐-ธ.ค.-๖๘	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๒๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายร่องกระหนวน - ห้วยหลุมปูน บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๖๘,๐๐๐	๑๖๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๘		
๒๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังสาย ม.๕ - ป่าชุมชน - ถนนชลประทาน บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๖๑,๐๐๐	๑๕๕,๐๐๐	๖,๐๐๐	๑๘-มี.ย.-๖๘	๒-มี.ย.-๖๘		
๒๙	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายทางหลวง๒๒๕ - โรงเรียนบ้านโนนแดง - ท่ากระบือ (ช่วงหน้าโรงเรียนบ้านโนนแดง)บ้านหนองบ่อหมู่ที่ ๖ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๗๐,๐๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๐-ก.พ.-๖๘	๒๑-มี.ย.-๖๘		
๓๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายถนนหลังโรงเรียน หมู่ ๑ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๔๔,๐๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๘	๓๑-มี.ค.-๖๘		

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด	
๓๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายถนนบ้านหนองแวง ม.๕ ป่ารวก- ร่องเชือก บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๒๑๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๗-มี.ย.-๖๘	๑-มี.ย.-๖๘	
๓๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรัง สายถนนสายท่ากระเปือ - หนองอัมบ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๙๒,๐๐๐	๔๘๓,๕๐๐	๘,๕๐๐	๑๑-ก.พ.-๖๘	๒๘-มี.ค.-๖๘	
๓๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก ชย.ถ. ๗๕-๐๐๙ สายบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ - ห้วยปากชาดบ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๙๒,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๖-มี.ย.-๖๘	๑๐-ส.ค.-๖๘	
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางรัตน ประภา วงษ์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๗๙,๐๐๐	๑๖๔,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	๕-ก.ย.-๖๘	๔-ธ.ค.-๖๘	
๓๕	โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนบ้านโนนแดง ม.๑ ซอย๒ (จากบ้านนายไชยรัตน์ สนธิชัย - บ้านนายบัวลิต จอกเงิน) บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๑๙๒,๐๐๐	๑๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๒-มี.ย.-๖๘	๒๑-มี.ย.-๖๘	

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสาธารณสุขโรค สาธารณสุขการ

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ			ระยะเวลาดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลาที่เริ่ม	ระยะเวลาที่สิ้นสุด		
๓๖	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองบ่อ หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบ่อ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘-เม.ย.-๖๘	๑๗-มิ.ย.-๖๘		
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถนนสายบ้านเจริญทรัพย์ ม.๙ หนองบุญตา บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	✓			๔๑๕,๐๐๐	๔๐๗,๕๐๐	๗,๕๐๐	๑๐-ก.ย.-๖๘	๙-พ.ย.-๖๘		