



รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง
อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ

สำนักปลัด
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านโนนแดง หมู่ที่ ๔ บ้านเจริญผล	๑๘๖,๐๐๐		✓				๑๘๖,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๑๑ สายบ้านนายล้าน ทรงชัย บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๕๕,๐๐๐			✓			๕๕,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๖ สายบ้าน นายสอน แนวโนนทัน บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๗๓,๐๐๐			✓			๗๓,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย๗๑/๑ สายบ้านนายอุ่น วิชัยโย - บ้านนายซึ้ง ไวประเสริฐ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๑๒๑,๐๐๐			✓			๑๒๑,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ซอย๑/๓ บ้านนางถาวร วงษ์คำ บ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๓๑๓,๐๐๐			✓			๓๑๓,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ ซอย๑๙ นายศิริ บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๒๐๖,๐๐๐			✓			๒๐๖,๐๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนไผ่ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๘๘,๐๐๐			✓			๘๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่ากระป๋องถึงถนนโนนตาล (บ้านหนองบ่อหมู่ที่ ๖)	๒๘๒,๐๐๐		✓				๒๘๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอย๑๗ นางประพันธ์ บ้านหนองโสมงเหนือ หมู่ที่ ๘ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๑๕๖,๐๐๐			✓			๑๕๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายไพบร์ คนตรง ถึง บ้านนางโพดเสมา บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๕ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๓๙๓,๐๐๐			✓			๓๙๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางวารุณี ราษฎร์ ถึง บ้านนายสังเวียน งามหัตถ์ บ้านโนนแดง หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๔๑๑,๐๐๐			✓			๔๑๑,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านซบช่องแมว หมู่ ๗ - บ้านหนองแวง หมู่ ๕ หมู่ ๗	๓๔๗,๐๐๐			✓			๓๔๗,๐๐๐.๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete และ รางระบายน้ำสายซอยศาลาแดง (หน้าร้านต้นเงิน) บ้านเจริญผล หมู่ที่ ๔ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๑๔๒,๐๐๐			✓			๑๔๒,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๔	โครงการปรับปรุงผิวทางถนน Asphaltic concrete และ รางระบายน้ำ สายบ้านนายทองชุ่น โพธิ์ชัย บ้านโนนเสาเล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๒๒๙,๐๐๐			✓			๒๒๙,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาเกษตรเศรษฐกิจชุมชน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๕	โครงการปรับปรุงผิวทางถนนดินลูกรัง สายลานมัน - ท่าขาม บ้านโนนเสา เล้า หมู่ที่ ๓ ตำบลโนนแดง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ	๓๗๘,๐๐๐		✓				๓๗๘,๐๐๐.๐๐	กองช่าง

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๖	โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐			✓			-	สำนักปลัด
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด ตำบล โนนแดง	๑๕,๐๐๐			✓			-	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๑๘	โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์หรือวันผู้สูงอายุ	๒๐,๐๐๐			✓			-	สำนักปลัด
๑๙	โครงการหล่อเทียนและถวายเทียนจำพรรษา	๑๐,๐๐๐			✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๐	งานประเพณีบวงสรวงอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพระยาแล ประจำปีอำเภอบ้านเขว้า และงานบุญล้อมข้าวใหญ่ไหมมัดหมี่ของดีบ้านเขว้า	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด
๒๑	โครงการขับเคลื่อนการจัดตั้งอุทยานธรณี (ชัยภูมิจีโอพาร์ค)	๕,๐๐๐			✓			๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๒	โครงการจัดการเลือกตั้งของ อบต.โนนแดง	๑๙๘,๐๐๐			✓			๑๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๒๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๒๔	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๘,๐๐๐			✓			๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๕	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๘,๐๐๐			✓			๑๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว)	๑๐๒,๐๐๐	✓				๔๔,๑๐๐.๐๐	๕๗,๙๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.)	๓๐๘,๗๐๐	✓				๑๑๕,๔๘๕.๐๐	๑๙๓,๒๑๕.๐๐	สำนักปลัด
๒๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	๒๕,๘๐๐			✓			๒๕,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๒๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๘,๐๐๐			✓			๑๘,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าหนังสือเรียน)	๑๒,๐๐๐			✓			๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๒,๐๐๐			✓			๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๒	ประเพณีทอดงานบ้านงานครัว	๖๒๐,๑๓๐	✓				๒๓๕,๕๘๓.๑๐	๓๘๔,๕๔๖.๘๐	สำนักปลัด
๓๓	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.	๑,๐๒๙,๐๐๐	✓				๗๓๑,๒๕๐.๐๐	๒๕๗,๗๕๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๔	สนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๘๐,๐๐๐			✓			๑๘๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๕	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๖,๐๐๐			✓			๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๖	โครงการป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	๗๐,๐๐๐			✓			๗๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๗	โครงการบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	๑๐,๐๐๐			✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๓๘	โครงการ สร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๐,๐๐๐			✓			๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๓๙	โครงการประชาคมท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง	๑๐,๐๐๐	✓				๗,๗๘๔.๐๐	๒,๒๑๖.๐๐	สำนักปลัด
๔๐	โครงการฝึกอาชีพพระยาสัน	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๑	โครงการเยาวชนไทยรู้ทันภัย	๒๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	๑๐,๐๐๐			✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๓	โครงการส่งเสริมและขับเคลื่อนตลาดประชารัฐตำบลโนนแดง	๕,๐๐๐			✓			๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี	๑๕,๐๐๐			✓			๑๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๕	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	✓				๒,๒๕๗.๐๐	๒,๗๔๓.๐๐	สำนักปลัด
๔๖	โครงการฝึกอบรมจัดตั้งและ ฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน องค์การ บริหารส่วนตำบลโนนแดง	๑๐๐,๐๐๐	✓				๑๐๒,๓๓๐.๐๐	๗,๖๗๐.๐๐	สำนักปลัด
๔๗	โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	๕๐,๐๐๐			✓			๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๔๘	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่ารักษาสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐			✓			-	สำนักปลัด
๔๙	โครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติ	๕,๐๐๐	✓				๒๓,๐๘๐.๐๐	๑,๙๒๐.๐๐	สำนักปลัด

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ

แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๐	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๘,๕๗๖,๗๐๐	✓				๔,๐๔๗,๙๐๐.๐๐	๔,๕๒๘,๘๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕๑	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๓,๕๒๕,๖๐๐	✓				๑,๗๔๒,๔๐๐.๐๐	๑,๗๘๓,๒๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕๒	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	✓				๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อม

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๓	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาสถานการณ์ฝุ่น ละอองขนาดเล็ก PM ๒.๕	๑๐,๐๐๐			✓			๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียว

แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๔	โครงการคลองสวนน้ำใสคนไทยมีสุข	๒๐,๐๐๐	✓				๑๘,๗๘๖.๐๐	๑,๒๑๔.๐๐	สำนักปลัด
๕๕	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕๖	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี (อพ.สธ)	๒๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๕๗	โครงการธนาคารน้ำใต้ดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงมีพระชนมายุครบ ๗๑ พรรษา จังหวัดชัยภูมิ	๑๐,๐๐๐	✓				๙,๖๙๐.๐๐	๓๑๐.๐๐	สำนักปลัด (หมายเหตุ : มีการ ดำเนินการโครงการ ตามนโยบายของ รัฐบาล นโยบาย กระทรวงมหาดไทย

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๕๘	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	✓				๙๙,๘๗๖.๐๐	๑๒๔.๐๐	สำนักปลัด
๕๙	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหาร ส่วนตำบลโนนแดง	๒๐๐,๐๐๐			✓			๒๐๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด
๖๐	โครงการศูนย์ช่วยเหลือทาง กฎหมายและไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทชุมชน	๑๐,๐๐๐	✓				๓๐๐.๐๐	๙,๗๐๐.๐๐	สำนักปลัด

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนากาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานที่ ดำเนินการ
			ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก ดำเนินการ			
๖๑	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชน อบต.โนนแดง	๒๐,๐๐๐	✓				๗,๑๕๐.๐๐	๑๒,๘๕๐.๐๐	สำนักปลัด
๖๒	สนับสนุนโครงการบริหารงานของสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ	๓๕,๐๐๐	✓				๓๕,๐๐๐.๐๐		สำนักปลัด
๖๓	โครงการปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	๘๐,๐๐๐			✓			๒๐,๐๐๐.๐๐	กองคลัง

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนแดง รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ/ กิจกรรมที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ
			ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ	๑๔	๓,๐๐๒,๐๐๐		✓			-	๓,๐๐๒,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรเศรษฐกิจชุมชน	๑	๓๗๘,๐๐๐			✓		-	๓๗๘,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนและสังคมที่มีคุณภาพ	๓๗	๑๕,๑๔๑,๙๓๐			✓		๗,๑๐๘,๑๖๙.๑๐	๗,๘๓๐,๗๖๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสีเขียวเมือง	๕	๘๐,๐๐๐			✓		๒๘,๔๗๖.๐๐	๕๑,๕๒๔
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	๖	๔๔๕,๐๐๐			✓		๑๔๒,๓๖๘.๐๐	๓๐๒,๖๓๒
รวม	๖๓	๑๙,๐๕๖,๙๓๐					๗,๒๗๙,๐๑๓.๑๐	๑๑,๗๗๗,๙๑๖.๘๐
ร้อยละ							๓๘.๒๒	๖๐.๖๑

(หมายเหตุ : โครงการที่ ๕๗ มีการดำเนินการโครงการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย โดยมีการโอนเพิ่มตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)